

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA		VALOR DA OBRA: R\$ 334,126.78				DATA: 18 DE JUNHO DE 2025		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		LOCAL: VILA PARDAL - JUVENÍLIA/MG.				PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	3.08%	100.00%				100.00%
		Financeiro	R\$ 4,199.33	R\$ 4,199.33				R\$ 4,199.33
2	DEMOLIÇÕES:	Físico %	30.27%	100.00%				100.00%
		Financeiro	R\$ 283.32	R\$ 283.32				R\$ 283.32
3	TRABALHOS EM TERRA:	Físico %	36.45%	100.00%				100.00%
		Financeiro	R\$ 10,135.69	R\$ 10,135.69				R\$ 10,135.69
4	PAVIMENTAÇÃO:	Físico %	24.56%		40.00%	40.00%	20.00%	100.00%
		Financeiro	R\$ 174,467.90		R\$ 69,787.16	R\$ 69,787.16	R\$ 34,893.58	R\$ 174,467.90
5	CANTEIROS:	Físico %	5.65%		30.00%	30.00%	40.00%	100.00%
		Financeiro	R\$ 13,965.26		R\$ 4,189.58	R\$ 4,189.58	R\$ 5,586.10	R\$ 13,965.26
6	PERGOLADO:	Físico %	36.45%		20.00%	50.00%	30.00%	100.00%
		Financeiro	R\$ 29,407.05		R\$ 5,881.41	R\$ 14,703.53	R\$ 8,822.12	R\$ 29,407.05
7	ILUMINAÇÃO:	Físico %	24.56%		20.00%	50.00%	30.00%	100.00%
		Financeiro	R\$ 17,337.04		R\$ 3,467.41	R\$ 8,668.52	R\$ 5,201.11	R\$ 17,337.04
8	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO:	Físico %	36.45%			40.00%	60.00%	100.00%
		Financeiro	R\$ 29,668.73			R\$ 11,867.49	R\$ 17,801.24	R\$ 29,668.73
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	24.56%			20.00%	80.00%	100.00%
		Financeiro	R\$ 54,662.46			R\$ 10,932.49	R\$ 43,729.97	R\$ 54,662.46
TOTAL		Físico %	100.00%	4.38%	24.94%	35.96%	34.73%	100.00%
		Financeiro	R\$ 334,126.78	R\$ 14,618.34	R\$ 83,325.56	R\$ 120,148.77	R\$ 116,034.12	R\$ 334,126.78
Michelly Hayady Ribeiro da Silva Engenheira Civil CREA:142275612-2 Mailson Lopes de Oliveira Prefeito Municipal de Juvenília/MG						Observações:		