

Obra  
PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM DIVEROS LOGRADOUROS EM JUVENILIA E MONTE REI

Bancos  
SINAPI - 04/2022 - Minas Gerais  
ORSE - 04/2022 - Sergipe  
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

B.D.I.  
24,33%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		3.585,62	3.585,62					
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%					
		57.968,91	57.968,91					
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		971.806,63		194.361,33	291.541,99	194.361,33	194.361,33	97.180,66
4	SINALIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		4.497,50						4.497,50
Porcentagem			5,93%	18,73%	28,09%	18,73%	18,73%	9,8%
Custo			61.554,53	194.361,33	291.541,99	194.361,33	194.361,33	101.678,16
Porcentagem Acumulado			5,93%	24,66%	52,75%	71,48%	90,2%	100,0%
Custo Acumulado			61.554,53	255.915,85	547.457,84	741.819,17	936.180,49	1.037.858,66

Weverton Silva Santos Nascimento  
Engenheiro Civil CREA MG 190340 D / Prefeitura Municipal de Juvenilia